

Fiche bilan du micro-projet

Revégétalisation de la plage de Gros-Raisin



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Ville de Sainte-Luce à travers son Projet Waliwa Matthieu NORDEN et Candice CHOUX, Chargé de mission du projet Waliwa et pilote du projet Waliwa
Coût total du projet (en euro)	10 415 €
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	8 400 (80%)
Lieu de réalisation	Sainte-Luce, Martinique
Contact (mail et tel)	airemarine.waliwa@mairie-sainte-luce.fr candice.choux@gmail.com julie.giboyau@mairie-sainte-luce.fr

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

L'initiative de revégétalisation de la plage de Gros-Raisin, est issue du constat général de la perte de la végétation locale au profit des cocotiers, sur les plages de Sainte-Luce. La plage de Gros-Raisin, a été sélectionnée pour ce projet vis-à-vis des multiples enjeux qu'elle présente, tels que des infrastructures en arrière-plage et son importance en tant que site de ponte de tortues marines. Cette plage est également sujette à la perte de sa végétation locale. Cette perte de la végétation est également accompagnée d'une forte artificialisation et imperméabilisation de l'arrière plage, accentuant ainsi le processus d'érosion par ruissellement des eaux pluviales.

Les objectifs du projet sont :

- La reconquête de la biodiversité locale de haute de plage
- La contre l'érosion
- L'amélioration du site de ponte de tortue marine
- L'implication citoyenne et la sensibilisation à cette problématique

Le projet a été réalisé en grand partie par l'aire marine éducative, et en collaboration avec les restaurateurs du bord de mer.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

L'ONF avait été sollicité pour réaliser le projet, cependant les modalités proposées par la structure ne correspondaient au budget et à la temporalité du projet. L'équipe s'est alors tournée vers l'association Les Jardins de Gaïac qui a réalisé l'ensemble de la prestation. Les travaux devaient démarrer initialement avant la saison des pontes de tortues marines, ce qui n'a pas été possible. Ils ont pu être réalisés grâce à la collaboration du Réseau Tortues Marines qui a communiqué la position GPS des relevés de traces pour assurer la mise en place des enclos en dehors des zones de pontes.

Rappel des partenaires du micro-projet

- L'OFB pour le financement,
- L'ONF pour le dimensionnement du projet,
- Le Réseau Tortues Marines pour l'assurance que les enclos soient implantés hors zone de ponte,
- L'association Les Jardins de Gaïac, prestataire pour la fourniture des plants et réalisation des travaux
- Le Conservatoire National Botanique de Martinique pour la fourniture de plants,
- L'école S&A Cabrisseau avec l'Aire Marine Educative, sous forme de mini bureau d'étude pour le dimensionnement du projet et la plantation,
- L'association internationale des adventistes pour la pose d'un enclos et la plantation,
- Les restaurateurs du bord de mer pour la surveillance des enclos,
- Et l'Université des Antilles, via Franck DOLIQUE et Laetitia DUPUY (doctorante), pour le suivi de l'évolution topographique de la plage et l'évaluation de l'efficacité de la solution fondée sur la nature.

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)

- Pose de 3 enclos (12m², 15m², 144 m²)
- Mise en place d'un mini bureau d'étude avec l'Aire Marine Educative de la ville (conception du projet et plantation)
- Plantation de 88 plants de 9 espèces littorales
- Sensibilisation des usagers de la plage

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max)

- Les enfants de l'AME en sont sortis très satisfait de cette expérience
- Les plants se développent très bien notamment grâce à la plantation en saison des pluies
- Recolonisation naturelle du milieu grâce à la mise en défens des parcelles

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)

Chacun des partenaires des différentes structures a permis de faire grandir le projet en apportant son expertise dans son domaine respectif. Comme souhaité, le projet s'est avéré fédérateur et a rassemblé divers acteurs autour d'une même cause.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	• Plantation d'espèce locale propice au maintien du sédiment • Mise en défense d'une parcelle • Sensibilisation	• Amélioration du site pour la ponte des tortues marines • Reconquête de la biodiversité locale de haut de plage • Sensibilisation de la population • Lutte contre l'érosion côtière	• Population sensibilisée • Initiation de nouveaux partenariats • Recolonisation naturelle du milieu par la flore et la faune grâce à la mise en défens • Toutes les espèces plantées sont en bonne santé	Les résultats sur l'érosion de la plage et l'amélioration du site de ponte de tortue marine sera observable dans 3 à 5 ans, lorsque les arbres plantés feront assez d'ombrage et que leurs systèmes racinaires seront développés davantage.
Partenariats (diversité des statuts)				

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

II.2 Exécution financière : à remplir si structure hors association

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL			
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet						
	Autre						
Personnel non permanent		1	3 173€	1 et 3173 €	3 173€	2 044	1 129
Déplacements	Déplacements (ie vols longs courriers)						
	Déplacements locaux						
	Hébergement						
	Restauration						
Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)					114		114
Autre	Location salle et matériel						
	Honoraires prestataires	1	7 127.19	7 127.19	7 127.19		7 127.19
	Edition (ex : frais d'impression)						
Total		2	10 300	10 300	10 414.19	2 044	7 127.19

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)



Le 14/05/2021
Nicolas MONROSE

.....

.....

.....

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Les honoraires prestataires comprennent la réalisation d'un panneau du projet en cours de réalisation d'une valeur de 230 €, la facture n'a donc pas encore été réglée.

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)*

Les matériaux utilisés pour les enclos pourront être utilisés pour la mise en place de nouveaux enclos.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets *(dont éléments et acquis répliquables du micro-projet - 400 car. max)*

La fédération d'un réseau d'acteurs rassemblant de multiples compétences est primordiale pour le bon déroulé du projet

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um *(accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)*

Ce micro projet a permis de promouvoir davantage le Projet Waliwa, dont l'un des objectifs est la reconquête de la biodiversité locale, et l'appropriation environnementale des citoyens de Sainte-Luce.

Article pour le site internet *(500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)*

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet , du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires de l'OFB.*